

## 정책실명 공개과제 사업내역서

① 정책사업명	순천만갯벌 어부십리길 조성사업		
② 추진배경	· 어촌.어항 현대화로 해양관광 활성화 도모(해양수산부 역점사업) · 낙후된 어촌.어항의 접근성 및 정주여건 개선하여 어촌 혁신성장 견인		
③ 사업개요	· 위 치 : 순천시 별량면 우명항~거차항 · 사 업 량 : L=6.0km · 사 업 비 : 10,177백만 원(국 7,123, 도 844, 시 2,210) · 사업내용 : 친수공간 데크길, 어부장터(마르쉐), 편익시설, 휴식공간 등		
④ 사업부서	순천만보전과	⑤ 담당자	백효수
⑥ 선정기준	5억 이상의 건설사업	⑦ 사업기간	2019.1.~2021.12.
<b>&lt;그간 주요 추진내용&gt;</b>			
· 어촌뉴딜300사업 응모계획 수립	'18. 9. 19.	허 석 순천시장 전영재 부시장 장영휴 순천만관리센터소장 조영익 순천만보전과장 강영민 해양수산팀장 류승민 주무관	
· 2019년 어촌뉴딜300사업 공모 신청	'18. 10. 16.	조영익 순천만보전과장 강영민 해양수산팀장 류승민 주무관	
· 2019년 어촌뉴딜300사업 대상지 선정결과 알림	'18. 12. 21.	조영익 순천만보전과장 류승민 주무관	
· 전라남도 지방재정투자심사위원회 심사 결과 알림	'19. 1. 2.	조영익 순천만보전과장 류승민 주무관	
· 설계용역 계약심사 결과 알림	'19. 3. 27.	조영익 순천만보전과장 류승민 해양수산팀장	
· 어촌뉴딜지역협의체 구성.운영 계획 수립	'19. 3. 29.	허 석 순천시장 강병주 부시장 장영휴 순천만관리센터소장 조영익 순천만보전과장 류승민 해양수산팀장	
· 설계용역 사업수행능력평가 공고 의뢰	'19. 4. 15	조영익 순천만보전과장 류승민 해양수산팀장 백효수 주무관	
· 해양수산부 전문가 자문단 1차 현장 자문 개최	'19. 4. 17.	조영익 순천만보전과장 류승민 해양수산팀장 백효수 주무관	

· 어촌뉴딜지역협의체 1차 회의	'19. 4. 24.	조영익 순천만보전과장 류승민 해양수산팀장 백효수 주무관
· 설계용역 사업수행능력평가 결과 제출 및 계약의뢰	'19. 5. 14.	조영익 순천만보전과장 류승민 해양수산팀장 백효수 주무관
· 어촌뉴딜지역협의체 2차 회의	'19. 5. 31.	조영익 순천만보전과장 류승민 해양수산팀장 백효수 주무관
· 설계용역 착수	'19. 6. 5.	조영익 순천만보전과장 류승민 해양수산팀장 백효수 주무관
· 어촌뉴딜지역협의체 3차 회의	'19. 6. 27.	조영익 순천만보전과장 류승민 해양수산팀장 백효수 주무관
· 해양수산부 전문가 자문단 2차 현장 자문 및 어촌뉴딜지역협의체 4차 회의	'19. 7. 5.	우성원 순천만보전과장 직무대리 류승민 해양수산팀장 백효수 주무관
· 어촌뉴딜지역협의체 5차 회의	'19. 8. 29.	우성원 순천만보전과장 직무대리 류승민 해양수산팀장 백효수 주무관
· 기본계획 협의 신청	'19. 8. 30.	우성원 순천만보전과장 직무대리 류승민 해양수산팀장 백효수 주무관

## 정책실명제 변동사항

정책실명명	변경 성명	일 시 성 명	일 시 성 명	일 시 성 명	일 시 성 명	일 시 성 명	일 시 성 명	일 시 성 명
	담당자	2016.7.15. 류승민	2019.4.8. 백효수					
	팀 장	2016.7.15. 강영민	2019.1.2. 류승민					
	과 장	2018.7.11. 조영익	2019.7.1 우성원					
	국 장	2017.1.2. 장영휴						
	부시장	2017.7.10. 전영재	2019.1.2. 김병주					
	시 장	2018.7.2. 허석						

사업기간	구 분	1차	2차	3차
	당 초	2019 ~ 2020	2019 ~ 2021	
	변 경	-	1년 연장	
	변경사유	변경없음	사업지침 변경	

사업비	구 분	1차	2차	3차
	계	10,177,000,000		
	국 비	7,123,000,000		
	도 비	844,000,000		
	시 비	2,210,000,000		
	기 타			

기타	구 분	기 간		기 간		기 간		기 간	
		소 속	성 명	소 속	성 명	소 속	성 명	소 속	성 명
	설계자	2019.06.05. ~ 2020.03.30. (주)유신외 2 장태은							
	시공사								
	감독	2019.06.05. ~ 2020.03.30. 순천만보전과 류승민, 백효수							
	준공검사								
	감리자								
	하자검사								